

湛江市坡头区农业农村局

湛江市坡头区 2019 年度省定贫困村创建社会主义新农村建设资金项目计划完成情况

一. 资金使用进度

2019 年度湛江市坡头区省定贫困村创建社会主义新农村建设资金到位情况表

编制单位:

单位: 万元

坡头区	省财政 (粤财农 (2019) 114 号)	市财政	区财政
已下达	1000	0	0
已使用	513.8	0	0
使用率	51.38%	0	0
结余	486.2	0	0

二、项目建设完成情况

根据粤财农〔2019〕114 号文件《下达 2019 年省定贫困村创建社会主义新农村示范村资金的通知》，坡头区于 2019

年9月共收到省定贫困村1000万新农村建设资金，各省定贫困村围绕《关于2277个省定贫困村创建社会主义新农村示范村的实施方案》（粤委办〔2017〕55号）等文件的目标任务要求及时将资金安排到具体项目。

因各镇街收到省定贫困村创建社会主义新农村建设资金时间较晚，且安排确定建设项目、项目建设、竣工结算等需要时间，故目前1000万资金尚结余486.2万元（2019年省定贫困村新农村建设资金及2019年省定贫困村新农村建设资金项目库拨付情况详见下面附表1-2）。

接下来我区将按照《关于印发〈广东省涉农资金统筹整合管理办法〉的通知》（粤财农〔2019〕115号）等文件规定加强资金使用管理，加快预算执行，提高资金使用效率。

附表1：各镇街2019年省定贫困村新农村建设资金使用表

2019年度湛江市坡头区新农村建设资金使用表

镇街	官渡镇	乾塘镇	南三镇	合计
已下达	200	200	600	1000
已使用	0	0	513.8	513.8
使用率	0	0	85.60%	51.38%
结余	200	200	86.2	486.2

附表 2：2019 年省定贫困村新农村建设资金项目库拨付情况

坡头区省级贫困村新农村建设资金拨付明细

序号	自然村名	项目名称	拨付资金（万元）	资金项目类别		
				预付款	进度款	结算
1	山儿村	雨污分流安装	15			√
2	山儿村	自来水供给管网	23			√
3	巴东村	硬底化巷道	53			√
4	巴东村	排污管道	28.5			√
5	垌口村	排污工程	15.75			√
6	淡水村	巷道硬底化	18			√
7	淡水村	饮水工程	13.5			√
8	下地聚村	巷道硬底化	58			√
9	李村	村巷道硬底化	32.5			√
10	黄上村	（园林绿化）休闲绿地	32			√
11	黄上村	（道路铺装）文化长廊	11.25			√
12	上王其村	全村污水管网铺设	21			√
13	下王其村	排污工程	20.5			√
14	新华村	全村排污管网铺设	30			√
15	新华村	全村给水管网铺设	9.3			√
16	垌口村	全村道路直巷硬底化铺设	21			√
17	大山脚	全村道路直巷硬底化铺设	6.8			√
18	下木历	道路工程	10			√
19	下木历	排污工程	5			√
20	新基村	村内巷道硬底化	40.5			√
21	下王其	巷道硬底化	26			√
22	南兴村	排污管网铺设	23.2			√

合计：

513.8

坡头区委农村工作办公室

2019年12月17日

